

Duraciones máximas aprobadas por Ecopetrol
Mejoramiento Vía El Paujil -Cartagena del Chaira; Etapa 2 Departamento del Caquetá

#	Actividad	Duración	Tipo de días	Predecesoras
1	Acta de Inicio			
2	Plan Operativo de Gerencia	5 días	hábiles	1+5d
3	Aprobación de Plan Operativo *	3 días	Hábiles	2+3d
4	Propuesta de ajuste de Estudios y diseños	10 días	hábiles	1+10d
5	Aprobación propuesta de ajustes **	5 días	hábiles	4+5d
6	Ajustes a los estudios y diseños	30 días	hábiles	5+30d
7	Revisión y aprobación ajustes estudios y diseños	10 días	hábiles	6+10d
8	Apertura proceso de contratación de proveedores de bienes y servicios	15 días	hábiles	1+15d
9	Suscripción contrato de proveedores de bienes y servicios	50 días	hábiles	1+50d
10	Obtención de permisos	4 meses	Calendario	1+4M
11	Actividades de Ejecución	10 meses	Calendario	9+10M
12	Cierre y liquidación	3 meses	Calendario	11+3M

* En caso de no aprobarse se deberán realizar los ajustes correspondientes hasta que se avale por parte de Ecopetrol, sin afectar las demás actividades. Ecopetrol determinará los tiempos de ajuste

** La interventoría avalará cuales ajustes deberán ser realizados.

En caso de requerirse por parte de la interventoría un ajuste no contemplado en la propuesta por parte La Gerencia, La Gerencia presentará ajuste de la propuesta en máximo 3 días.