Cronograma de Ejecución Fisica de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1915 de 2017 Obras por Impuestos

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA PAJONAL - CERRO DE LAS CASAS- PISISI LIBERTADLABARCES - SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE - DEPARTAMENTO DE SUCRE

ACTIVIDAD	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Mes 13	Mes 14	Mes 15	Mes 16	Mes 17	Mes 18	Mes 19	Mes 20	Mes 21	Mes 22	Mes 23	Mes 24	Mes 25	Mes 26
ETAPA PREPARACIÓN																										
Acto administrativo, constitución de fiducia , comisignación de recursos Interventoria																										
Contratación apoyo Gerencia																										
Contratación Interventoría																										
Contratación Ejecutor																										
Tramites permisos Ambientales																										
ETAPA EJECUCIÓN																										
PRELIMINARES Y SUBBASE																										
Desmonte y limpieza																										
Terraplenes																										
Conformación de la calzada existente																										
Excavación en material común canales y préstamos (Incluye Cargue																										
Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Metro cúbico-kilómetro																										
Subbase Granular clase C																										
CONCRETOS																										
Pavimentos en concreto hidraulico MR-42 (incluye suministro, transporte, incluye formaleta, vibrado, texturizado, y demás actividades para su correcta colocación en obra)																										
Concreto Clase D para cunetas																										
Sello de juntas																										
Bordillo de concreto calse D (3000 PSI) 0,15MX0,50M																										
HITO No 1: KILOMETRO 1 (1000 m de instalación de MR-42)													H1													
HITO No 2: KILOMETRO 5 (4000 m de instalación de MR-42)														H2												
HITO No 3: KILOMETRO 8 (3000 m de instalación de MR-42)																	H3									
HITO No 4: KILOMETRO 11 (3000 m de instalación de MR-42)																		H4								
HITO No 5: KILOMETRO 13,1 (2100 m de instalación de MR-42)																				H5						
CONSTRUCCION PUENTES																										
Movilización equipo de pilotaje																										
Excavación pilotes diámetro 0.60 m																										
Excavación sin clasificar de la explanación y canales																										
CONCRETO TIPO 280 KG/CM2 (4000 PSI) PARA PILOTES																										
ACERO DE REFUERZO PILOTES																										
CONCRETO TIPO 280 KG/CM2 (4000 PSI) PARA ESTRUCTURAS																										
ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAS																										
Relleno para estructuras con material seleccionado																										
BARANDA METÁLICA EN TUBERÍA SCH 40 DE 3"																										
APOYOS EN NEOPRENO																										
PRUEBAS DE CARGA PUENTES																										
CONSTRUCCION BOXCULVERT EN CONCRETO																										
CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT EN CONCRETO Y ALCANTARILLAS																										
CONSTRUCCIÓN DE 2 BOX COULVERT EN CONCRETO DE 4X4X7 M																										
CONSTRUCCIÓN DE UN BOX COULVERT EN CONCRETO DE 6X4X7 M																										
DEMOLICIÓN DE BATEAS EXISTENTES																										
SEÑALIZACION VERTICAL																										
Señal vertical de trámito																										
Lineas de demarcación y marcas viales																										
HITO No 6: 70% de las unidades de obras de drenaje ejecutadas y terminadas (BOX, Alcantarillas y Pontones)																	H6									
HITO No 7: 100% de las unidades de obras de drenaje ejecutadas y terminadas (BOX, Alcantarillas y Pontones)																			H7							
HITO No 8 : ENTREGA FISICA OBRA																					H8					
ETAPA CIERRE																										
Cierre de contrato de Obra																										
Cierre contrato Interventoria																										
Cierre subcuenta fiducia																										
Cierre administartivo y entrega formal ENC																										