

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Riesgo antes de control				Tratamiento / Control		Impacto después			Plan de Acción		Monitoreo y Revisión			
							Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asignan?	Tratamiento del riesgo	Control	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	JURÍDICO	EL PROPONENTE SELECCIONADO TENGA ALGUNA CAUSAL DE INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD SOBREVIVIENTE AL MOMENTO DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.	SE HARÁ EFECTIVA LA PÓLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA Y SE CONTINUARÁ CON EL PROPONENTE DEL SEGUNDO ORDEN DE ELEGIBILIDAD.	2	3	5	RIESGO MEDIO	FIDUCIARIA Y CONTRIBUYENTE	ACEPTAR EL RIESGO	CONTAR CON UN PROPONENTE DEL SEGUNDO ORDEN DE ELEGIBILIDAD	2	2	4	RIESGO ALTO	NO	FIDUCIARIA	SUPERVISION	ÚNICA
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERATIVO	LIMITACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA INTERVENCIÓN POR PROBLEMAS DE ACCESO, RESTRICCIONES POR SEGURIDAD Y FACTORES LOGÍSTICOS EN LOS LUGARES DE EJECUCIÓN.	RETRASOS EN LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA.	3	3	6	RIESGO ALTO	PROponente y/o CONTRATISTA	ACEPTAR EL RIESGO	CONSIDERANDO QUE ES UN CASO DE FUERZA MAYOR O FORTUITO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, ES NECESARIO GENERAR PLANES DE ACCIÓN PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL CONTRATISTA. SEGUIR LOS CONDUCTOS REGULARES, Y SOLICITAR EL ACOMPAÑAMIENTO Y PROTECCIÓN A LA FUERZA PÚBLICA.	3	3	6	RIESGO ALTO	SI	PROponente y/o CONTRATISTA	SEGUIMIENTO A LA NOTIFICACIÓN DE LA EVENTUALIDAD Y DEL RIESGO	PERMANENTE
3	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERATIVO	RIESGO TECNOLÓGICO: NO FUNCIONEN IMPLEMENTOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	1)NO CUMPLIMIENTO DE LOS ENTREGABLES. 2)DEMORAS EN LOS PROCESOS PROPIOS DEL CONTRATISTA	2	3	5	RIESGO MEDIO	PROponente y/o CONTRATISTA	EVITAR RIESGO	DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS DE ENTRADA ACORDES A CANTIDAD Y CONDICIONES	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	PROponente y/o CONTRATISTA	SUPERVISION	FRECUENTE
4	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL	ALTERACIONES DEL ORDEN PÚBLICO. POSIBLE OCURRENCIA DE ACTOS TERRORISTAS, PAROS, HUELGAS Y DEMÁS QUE AFECTEN EL ORDEN PÚBLICO.	IMPEDIMENTO EN EL TRASLADO HACIA LOS LUGARES DONDE SE ENCUENTRA DESARROLLANDO LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA INTERVENCIÓN. PÉRDIDA DE BIENES DEL CONTRATISTA, DAÑOS EN OBRAS DEL PROYECTO CAUSADAS POR DISTURBIOS VIOLENTOS, INTERFERENCIA EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	2	4	6	RIESGO ALTO	PROponente y/o CONTRATISTA	REDUCCIÓN DE IMPACTO	PLANES DE CONTINGENCIA PARA LAS EVENTUALIDADES DE ESTA NATURALEZA. INFORMACIÓN SOBRE ORDEN PÚBLICO EN LA ZONA DE TRABAJO A CARGO DEL CONTRATISTA. SOLICITUD DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL PARA SOLUCIÓN DE CONFLICTO A CARGO DE LAS PARTES, ASEGURAMIENTO DE BIENES POR PARTE DEL CONTRATISTA.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	PROponente y/o CONTRATISTA	SEGUIMIENTO A PLANES DE CONTINGENCIA	CUANDO SE PRESENTE EL EVENTO
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERATIVO / ECONÓMICO	ESTIMACIÓN INADECUADA DE LOS COSTOS POR EL PROPONENTE Y/O CONTRATISTA (OCURRE CUANDO LA PROPUESTA ECONÓMICA QUE PRESENTA EL PROPONENTE Y/O CONTRATISTA NO ESTIMA ADECUADAMENTE LOS COSTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO, YA SEA EN LOS ÍTEMS DEL PRESUPUESTO OFICIAL O DE LOS INSUMOS DEL APU, TALES COMO EQUIPOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, TRANSPORTES Y EL AUIJ).	EL PROPONENTE TENDRÁ QUE INCURRIR EN MAYORES COSTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.	2	2	4	RIESGO BAJO	PROponente y/o CONTRATISTA	ACEPTAR EL RIESGO	EL PROPONENTE Y/O CONTRATISTA DEBE REALIZAR EL COSTEO ADECUADO DE SU OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI LOS PRECIOS SON MUY BAJOS PUEDE AFECTAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	EL PROPONENTE Y/O CONTRATISTA	REVISIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA A PRESENTAR	ÚNICA
6	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERATIVO	DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL, MATERIALES Y EQUIPOS IDÓNEO, EN EL MOMENTO OPORTUNO (EL CONTRATISTA NO MANTIENE A DISPOSIBILIDAD DEL PROYECTO, EL PERSONAL, MATERIALES Y EQUIPOS IDÓNEO, EN EL MOMENTO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO).	RETRASO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, QUE IMPLICA DEMORA EN LA ENTREGA FINAL DE LAS OBRAS	2	2	4	RIESGO BAJO	PROponente y/o CONTRATISTA	ACEPTAR EL RIESGO	CONTAR CON LA DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL, MATERIALES Y EQUIPOS, RECURSOS FÍSICOS: EQUIPOS, ELEMENTOS, PERSONAL, CAMPAMENTOS, INSTALACIONES FÍSICAS, REQUERIDO ADECUADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	PROponente y/o CONTRATISTA	REVISIÓN DE LA PROPUESTA A PRESENTAR	ÚNICA
7	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERATIVO	PROGRAMACIÓN DE VISITAS TÉCNICAS EFECTIVAS AL PROYECTO.	EL CONTRATISTA DEBERÁ INCURRIR EN MAYORES COSTOS	2	2	4	RIESGO BAJO	PROponente y/o CONTRATISTA	ACEPTAR EL RIESGO	CONTAR CON EL CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO ADECUADO PARA REALIZAR LAS VISITAS.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	PROponente y/o CONTRATISTA	SUPERVISIÓN	FRECUENTE
8	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERATIVO	EJECUCIÓN DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA, NO AUTORIZADAS, POR MATERIALES Y/O PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS INADECUADOS, Y/O POR DEFICIENTE PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.	EL CONTRATISTA DEBERÁ INCURRIR EN MAYORES COSTOS. DEMORA EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR CORRECTIVOS NECESARIOS.	2	2	4	RIESGO BAJO	PROponente y/o CONTRATISTA	ACEPTAR EL RIESGO	INTERVENTORÍA PERMANENTE EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, PARA CONTROLAR OBRAS AUTORIZADAS, MATERIALES, PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS, AJUSTADOS A LAS OBRAS REQUERIDAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTRACTUALES.	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	PROponente y/o CONTRATISTA/ INTERVENTORÍA	CONTROL PERMANENTE POR PARTE DEL INTERVENTOR DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS REQUERIDAS DEL PROYECTO Y DEL CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	FRECUENTE
9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERATIVO	(CORRUPCIÓN) INVOLUCRAR INFLUENCIAS REALES O SIMILARES, PARA RECIBIR, HACER O PROMETER PARA UN TERCERO DINERO O DADIVA CON EL FIN DE OBTENER CUALQUIER BENEFICIO.	1)NO EJECUCIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN 2)NO SELECCIÓN OBJETIVA 3)INIICIO DE INVESTIGACIONES FISCALES, PENALES, DE COMPETENCIA	1	5	6	RIESGO ALTO	LOS INTERESADOS	EVITAR RIESGO	1) EFECTUAR EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE BUENAS PRACTICAS, CÓDIGOS DE ÉTICA, ESTATUTOS ANTICORRUPCIÓN Y PRINCIPIOS DE CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	LOS INTERESADOS	CÓDIGO DE ÉTICA, ESTATUTOS ANTICORRUPCIÓN Y PRINCIPIOS DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO	FRECUENTE
10	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERATIVO (CORRUPCIÓN)	RECIBIR DINERO U OTRA UTILIDAD O PROMESA DIRECTA O INDIRECTAMENTE EN CUALQUIERA DE LAS ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN.	1) FRAUDE INTERNO Y/O EXTERNO 2)EXTRACCIÓN DE RECURSOS DE MANERA ILEGÍTIMA. 3)PERDIDA DE CONFIANZA. 4)SELECCIÓN DE UN CONTRATISTA QUE NO CUMPLA CON LAS CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA ADJUDICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	1	5	6	RIESGO ALTO	LOS INTERESADOS	EVITAR RIESGO	1) EFECTUAR EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE BUENAS PRACTICAS, CÓDIGOS DE ÉTICA, ESTATUTOS ANTICORRUPCIÓN Y PRINCIPIOS DE CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	FIDUCIARIA	CÓDIGO DE ÉTICA, ESTATUTOS ANTICORRUPCIÓN Y PRINCIPIOS DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO	FRECUENTE
11	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	VARIACIÓN DEL PESO RESPECTO A OTRAS MONEDAS, SOBREPASANDO LAS PROYECCIONES Y/O FLUCTUACIÓN DE PRECIOS EN EL COSTO DE INSUMOS, EQUIPOS, TARIFAS, JORNALES, MATERIALES, ASESORÍAS, HONORARIOS, ETC., QUE SE REQUIEREN PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	EL PROPONENTE TENDRÁ QUE INCURRIR EN MAYORES COSTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.	2	2	4	RIESGO BAJO	PROponente y/o CONTRATISTA	EVITAR RIESGO	EL CONTRATISTA DEBE REALIZAR LA ADQUISICIÓN ANTICIPADA DE LOS INSUMOS O EQUIPOS QUE PUEDAN TENER AFECTACIÓN POR LA VARIACIÓN DEL PESO RESPECTO A OTRAS MONEDAS. EL CONTRATISTA Y/O PROPONENTE DEBE RECOPIRAR DATOS ESTADÍSTICOS E INFORMACIÓN SOBRE EL COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE PRECIOS, DURANTE LA ETAPA DE REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, SE REQUIERE ATENCIÓN AL COMPORTAMIENTO DE PRECIOS EN LA ETAPA CONTRACTUAL	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	PROponente y/o CONTRATISTA, INTERVENTORÍA	ATENCIÓN AL COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS	FRECUENTE

12	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERATIVO	AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O UNIFICACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA, PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE LAS OBRAS.	RETRASO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, QUE IMPLICA RETRASO EN LOS CRONOGRAMAS Y LA ENTREGA FINAL DE LAS OBRAS. VARIACIÓN DE ALGUNAS OBRAS DEL CONTRATO Y POR ENDE DE CANTIDADES DE OBRA. NECESIDAD DE REALIZAR ESTUDIOS Y/O INTERVENCIONES.	3	2	5	RIESGO MEDIO	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA	EVITAR RIESGO	EL CONTRATISTA DEBE INFORMAR DURANTE LA ETAPA DE REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS SITUACIONES QUE PUEDAN PONER EN RIESGO EL CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS Y LA ENTREGA FINAL DE LAS OBRAS. REALIZAR UNA INTERVENTORÍA ADECUADA DURANTE LA ETAPA DE AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O UNIFICACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA EVITAR CAMBIOS QUE IMPACTEN NEGATIVAMENTE EL PROYECTO. REALIZAR LAS CONSULTAS PERTINENTES Y OPORTUNAS CUANDO SE ENCUENTREN DIFERENCIAS O INCONSISTENCIAS EN LOS DISEÑOS.	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA/ INTERVENTORÍA	LA INTERVENTORÍA DEBE EFECTUAR SEGUIMIENTO CONTINUO A TRAVÉS DE SUS ESPECIALISTAS, AL AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O UNIFICACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS POR PARTE DEL CONTRATISTA, DE MANERA QUE LOS CAMBIOS LO MENOS POSIBLE AL PROYECTO.	FRECUENTE
13	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERATIVO	INTERFERENCIA DE REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS EXISTENTES, QUE PUEDAN INTERFERIR CON EL PROYECTO, AFECTANDO EN NORMAL DESARROLLO DE LAS OBRAS.	RETRASO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, QUE IMPLICA RETRASO EN LOS CRONOGRAMAS Y LA ENTREGA FINAL DE LAS OBRAS.	1	1	2	RIESGO BAJO	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA	EVITAR RIESGO	DURANTE LA FASE DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS SE DEBE SOLICITAR A LAS ENTIDADES ENCARGADAS DE SERVICIOS PÚBLICOS INFORMAR CON EL MAYOR DETALLE POSIBLE SOBRE LA EXISTENCIA DE REDES DE SERVICIOS QUE PUEDAN INTERFERIR CON EL PROYECTO. EN CASO DE DETECCIÓN DE UNA RED NO REFERENCIADA, GESTIONAR DE INMEDIATO LO PERTINENTE CON LA EMPRESA DE SERVICIOS, PARA LA MENOR AFECTACIÓN AL PROYECTO.	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA	SUPERVISIÓN	FRECUENTE
14	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	NATURALEZA	INESTABILIDAD GEOLÓGICA, GEOTÉCNICA, HIDROGEOLÓGICA. EL RIESGO PUEDE SURGIR EN TALUDES, EN EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO, EFECTOS DE EROSIÓN DE MÁRGENES DE LOS RÍOS, LOS CUALES PUEDEN REQUERIR DE TRATAMIENTO ESPECIAL DE REFUERZO, SOPORTE, DRENAJES, TRATAMIENTO DE TALUDES, CONTENCIÓNES Y/O DE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA DAR ESTABILIDAD A SITIOS Y OBRAS. PUEDEN ESTAR ASOCIADOS CON MAYORES INVERSIONES, MAYORES CANTIDADES DE OBRA Y MAYORES PLAZOS. EL PROPONENTE Y/O CONTRATISTA ASUMIRÁ LOS RIESGOS GEOLÓGICO GEOTÉCNICO E HIDROGEOLÓGICOS IDENTIFICADOS, Y LOS QUE DEBIÓ IDENTIFICAR EN EL AJUSTE Y/O ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LOS QUE SE PRESENTEN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. EL CONTRATANTE ASUME EL RIESGO POR CONCEPTO DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA QUE SEAN NECESARIAS, SIEMPRE Y CUANDO NO SEAN DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.	RETRASO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, QUE IMPLICA RETRASO EN LOS CRONOGRAMAS Y LA ENTREGA FINAL DE LAS OBRAS. AUMENTO DE COSTOS POR NECESIDAD DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA	3	3	6	RIESGO ALTO	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA	REDUCCIÓN DE IMPACTO	MONITOREO DEL CORREDOR VIAL POR PARTE DE ESPECIALISTAS EN GEOTECNIA PARA RECOMENDAR MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTIVAS O DE MITIGACIÓN DE LAS INESTABILIDADES OBSERVADAS, ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PERTINENTES CON ESTE FIN, CONTEMPLANDO DE SER NECESARIO LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS RESPECTIVOS, EN LAS EMERGENCIAS QUE SE PRESENTEN, ATENCIÓN INMEDIATA DE LAS MISMAS DANDO PRIORIDAD A LAS OBRAS DE TRANSIBILIDAD Y SEGURIDAD VIAL; RECOMENDACIÓN DE ESPECIALISTAS PARA SOLUCIÓN DEFINITIVA, PROVISIONAL O DE MITIGACIÓN, ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN, EN TODOS LOS CASOS, ADOPTAR LAS MEDIDAS CONTRACTUALES A QUE HAYA LUGAR, EN CUANTO A MAYORES CANTIDADES DE OBRA Y PLAZOS SI FUERE NECESARIO.	2	2	4	RIESGO BAJO	EN EMERGENCIAS DE GRAN MAGNITUD PUEDE AFECTARSE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA / INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO A PLANES DE CONTINGENCIA. VISITAS Y RECOMENDACIONES DE ESPECIALISTAS	DURANTE LA REVISIÓN Y DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, PERMANENTE DURANTE LA EJECUCIÓN
15	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERATIVO / SOCIAL	OCUPACIÓN DEL CORREDOR VIAL Y ZONAS DE AFECTACIÓN DEL TRAZADO VIAL POR TERCEROS, LO CUAL IMPLICA UNA GESTIÓN PREDIAL INICIAR UN PROCESO DE EXPROPIACIÓN Y/O MAYOR ADQUISICIÓN PREDIAL POR CAMBIOS REQUERIDOS JUSTIFICADOS TÉCNICAMENTE.	RETRASO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, QUE IMPLICA RETRASO EN LOS CRONOGRAMAS Y LA ENTREGA FINAL DE LAS OBRAS.	2	3	5	RIESGO MEDIO	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA	EVITAR RIESGO	EL CONTRATISTA DEBE INFORMAR DURANTE LA ETAPA DE REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS SITUACIONES O CAMBIOS EN LAS CONDICIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO QUE PUEDAN PONER EN RIESGO EL CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS Y LA ENTREGA FINAL DE LAS OBRAS.	2	2	4	RIESGO BAJO	PUEDE DEMORAR LA EJECUCIÓN, EN CUANTO DEPENDE DE TERCEROS	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA/ INTERVENTORÍA	SUPERVISIÓN	FRECUENTE
16	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	SALIDA DEL MERCADO DE INSUMOS O MATERIAS PRIMAS FUNDAMENTALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS OBRAS OBJETO DEL CONTRATO.	IMPACTO NEGATIVO EN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	1	2	3	RIESGO BAJO	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA	EVITAR RIESGO	EL CONTRATISTA Y/O PROPONENTE DEBE RECOPIRAR DATOS ESTADÍSTICOS A PARTIR DE LAS FUENTES OFICIALES DURANTE LA ETAPA DE REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASÍ COMO DURANTE LA ETAPA DE EJECUCIÓN.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI EL INSUMO ES MATERIA PRIMA BÁSICA, PUEDE AFECTARLA, MIENTRAS SE ACUERDA SOLUCIÓN	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA, INTERVENTORÍA	ATENCIÓN AL COMPORTAMIENTO DEL SUMINISTRO DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS EN EL MERCADO. RETROALIMENTACIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS ADELANTADOS POR LOS RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO.	FRECUENTE
17	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERATIVO	ACCIDENTALIDAD: SE REFIERE A LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR LA DEFICIENTE COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA EN OBRA, FALTA O DEFICIENCIA EN LA SEÑALIZACIÓN DE APROXIMACIÓN E ILUMINACIÓN, EQUIPOS DE RADIO PARA CIERRES PARCIALES, TEMPORALES Y DEMÁS SEÑALIZACIÓN NECESARIA, Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE SEÑALIZACIÓN Y DOTACIÓN DE LOS OPERARIOS Y TRABAJADORES, ETC., POR PARTE DEL CONTRATISTA.	IMPACTO NEGATIVO EN EL PROYECTO POR LA PROBABLE OCURRENCIA DE ACCIDENTES DE USUARIOS DE LA VÍA Y TRABAJADORES DE LA OBRA, INCONFORMIDAD CON LA OBRA POR PARTE DE LA COMUNIDAD.	3	2	5	RIESGO MEDIO	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA	EVITAR RIESGO	EL INTERVENTOR DEBE EXIGIR EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE SOBRE SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE OBRAS, Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, VERIFICAR PERMANENTEMENTE SU IMPLEMENTACIÓN, RECURRIR A MEDIDAS SANCIONATORIAS CONTRACTUALES DE SER NECESARIO. SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA ENTIDAD EN VISITAS TÉCNICAS.	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA/ INTERVENTORÍA	INSPECCIONES DIARIAS DEL INTERVENTOR, COMITÉS TÉCNICOS, SEGUIMIENTO A INFORMES, REQUERIMIENTOS ESCRITOS-RETROALIMENTACIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS ADELANTADOS POR LOS RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO.	FRECUENTE
20	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERATIVO	MODIFICACIÓN Y/O CAMBIOS DE UBICACIÓN EN LAS FUENTES DE MATERIALES PRESENTADAS Y/O PROPUESTAS Y/O PROYECTADAS POR EL PROPONENTE Y/O CONTRATISTA. HACE REFERENCIA AL RIESGO TÉCNICO, ECONÓMICO, AMBIENTAL Y/O SOCIAL, EN CUANTO A CALIDAD Y CANTIDAD DEL MATERIAL, EXPLOTACIÓN Y SU DISTANCIA DE ACARREO. LE CORRESPONDE AL INTERESADO O PROPONENTE VERIFICAR EN LA REGIÓN DEL PROYECTO LAS FUENTES DE MATERIALES A EMPLEAR, PARA LA PRESENTACIÓN DE UNA PROPUESTA ACORDE CON LAS OBRAS A EJECUTAR.	IMPACTO ECONÓMICO AL CONTRATISTA	3	2	5	RIESGO MEDIO	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA	EVITAR RIESGO	PLANEACIÓN, REVISIÓN, AJUSTE Y SEGUIMIENTO EN LA FASE DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO, VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES.	2	2	4	RIESGO BAJO	EN EMERGENCIAS DE GRAN MAGNITUD PUEDE AFECTARSE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA/ INTERVENTORÍA	SUPERVISIÓN	DURANTE LA ETAPA DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
21	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	AMBIENTAL	GESTIÓN AMBIENTAL: DEMORA EN LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y/O PERMISOS AMBIENTALES POR DEMORA Y/O INADECUADA PRESENTACIÓN DE SOPORTES Y ESTUDIOS.	RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	2	3	5	RIESGO MEDIO	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA	EVITAR RIESGO	SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR A LA GESTIÓN DOCUMENTADA DEL CONTRATISTA PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES AMBIENTALES.	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA/ INTERVENTORÍA	VERIFICACIÓN DE LA GESTIÓN REALIZADA Y SUS RESULTADOS, POR PARTE DE ESPECIALISTA AMBIENTAL DEL INTERVENTOR. COMITÉS TÉCNICOS, SEGUIMIENTO A INFORMES AMBIENTALES POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN AMBIENTAL, REQUERIMIENTOS ESCRITOS-RETROALIMENTACIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS ADELANTADOS POR LOS RESPONSABLES DEL	FRECUENTE

22	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	AMBIENTAL	PASIVOS AMBIENTALES: PASIVOS AMBIENTALES GENERADOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO DESDE EL PUNTO DE VISTA AMBIENTAL.	IMPACTO NEGATIVO POR EFECTOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	1	2	3	RIESGO MEDIO	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA	EVITAR RIESGO	SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR A LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS, PARA EVITAR QUE SE GENEREN PASIVOS AMBIENTALES POR ESTA CAUSA, ACOMPAÑAMIENTO DE ESPECIALISTAS AMBIENTALES DEL PROYECTO CUANDO SEA NECESARIO. UNA VEZ CAUSADOS, EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS COMPENSATORIAS DE LOS MISMOS IMPUESTAS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. DE SER NECESARIO LLEVAR A CABO PROCESOS SANCIONATORIOS PARA CONMINAR SU CUMPLIMIENTO O SANCIONAR EL INCUMPLIMIENTO.	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA/ INTERVENTORÍA	VERIFICACIÓN DE LA GESTIÓN REALIZADA Y SUS RESULTADOS, POR PARTE DE ESPECIALISTA AMBIENTAL DEL INTERVENTOR. COMITÉS TÉCNICOS, SEGUIMIENTO A INFORMES AMBIENTALES POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN AMBIENTAL. REQUERIMIENTOS ESCRITOS- RETROALIMENTACIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS ADELANTADOS POR LOS RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO.	FRECUENTE
23	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	AMBIENTAL	AMBIENTAL: RIESGOS DERIVADOS DE LAS OBLIGACIONES QUE EMANAN DE LAS LICENCIAS AMBIENTALES, DE LOS PLANES DE MANEJO AMBIENTAL, DE LOS PERMISOS Y AUTORIZACIONES AMBIENTALES, TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS, OBLIGACIONES DE MITIGACIÓN, TAREAS DE MONITOREO, CONTROL Y SEGUIMIENTO, TAMBIÉN RIESGOS DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES O ECOLÓGICAS EXIGIDAS, Y DE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES COMO LA EXPLOTACIÓN MINERA, OCUPACIÓN DE CALICES E INTERVENCIONES FORESTALES SIN	GENERA INCUMPLIMIENTO AMBIENTAL QUE PUEDE AFECTAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y OCASIONA SANCIONES DE LAS ENTIDADES AMBIENTALES COMPETENTES.	2	4	6	RIESGO ALTO	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA	EVITAR RIESGO	APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL Y EXIGENCIA DE LA LICENCIA Y/O PERMISOS Y/O AUTORIZACIONES AMBIENTALES AL CONTRATISTA. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA DE LAS OBLIGACIONES QUE EMANAN DE LOS MISMOS. DE SER NECESARIO LLEVAR A CABO PROCESOS SANCIONATORIOS PARA CONMINAR SU CUMPLIMIENTO O SANCIONAR EL INCUMPLIMIENTO.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA/ INTERVENTORÍA	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS AMBIENTALES Y DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES DEL CONTRATISTA. VISITAS E INFORMES DE LOS ESPECIALISTAS AMBIENTALES DEL PROYECTO, INFORMES DE INTERVENTORÍA AMBIENTAL. REQUERIMIENTOS ESCRITOS. RETROALIMENTACIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS ADELANTADOS POR LOS	FRECUENTE
24	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL	SOCIAL: RIESGO ASOCIADO AL PROCESO DE CONSULTA PREVIA QUE REALICE EL CONTRATISTA.	INCONFORMIDAD DE LA COMUNIDAD EN PROCESO DE CONSULTA PREVIA POR LA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA, PUEDE GENERAR ATRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	2	2	4	RIESGO BAJO	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA	EVITAR EL RIESGO	SEGUIMIENTO A TODOS LOS PROTOCOLOS Y PROCESOS DE CONSULTA PREVIA DE LOS PROYECTOS QUE ASÍ LO REQUIERAN. SOCIALIZACIÓN DESDE EL COMIENZO DEL PROYECTO A LAS COMUNIDADES QUE SE ENCUENTRAN DIRECTAMENTE AFECTADAS. ATENCIÓN A LAS INCONFORMIDADES DE LA COMUNIDAD.	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA/ INTERVENTORÍA	VISITAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PARA GARANTIZAR EL SEGUIMIENTO A TODOS LOS PROTOCOLOS Y PROCESOS DE CONSULTA PREVIA DE LOS PROYECTOS. SOCIALIZACIÓN DESDE EL COMIENZO DEL PROYECTO A LAS COMUNIDADES QUE SE ENCUENTRAN DIRECTAMENTE AFECTADAS.	FRECUENTE
25	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	NATURALEZA	FUERZA MAYOR ASEGURABLE. SON LAS RELACIONADAS CON LOS IMPACTOS ADVERSOS DEBIDO A LA OCURRENCIA DE DESASTRES NATURALES, QUE AFECTEN LOS BIENES, EQUIPOS, MAQUINARIA, PERSONAL, INSUMOS, MATERIALES, ETC. DE PROPIEDAD DEL CONTRATISTA. RIESGO QUE ASUME EL PROPONENTE Y/O CONTRATISTA.	DEMORA EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, PÉRDIDA DE BIENES DEL CONTRATISTA	2	2	4	RIESGO BAJO	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA	EVITAR EL RIESGO	RECOPIACIÓN DE DATOS ESTADÍSTICOS E INFORMACIÓN A PARTIR DE LAS FUENTES OFICIALES DURANTE LA ETAPA PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL, SOBRE LA OCURRENCIA DE DESASTRES NATURALES EN LA REGIÓN DEL PROYECTO, PARA ADOPTAR MEDIDAS TENDIENTES A MITIGAR SU IMPACTO SOBRE BIENES DEL CONTRATISTA, TALES COMO UBICACIÓN DE CAMPAMENTOS Y OFICINAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS, ACOPIOS DE MATERIALES, PLANES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA PROTECCIÓN DEL PERSONAL EN DICHSO EVENTOS, ETC.	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA	REVISIÓN DE EXPERTOS DEL CONTRATISTA EN LOS TRATAMIENTOS Y CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	DETERMINADAS POR LOS EXPERTOS DEL CONTRATISTA EN ÉSTA MATERIA.
26	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	EXPEDICIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE NORMAS; OCURRE POR CAMBIOS NORMATIVOS O POR LA EXPEDICIÓN DE NORMAS POSTERIORES AL CIERRE DEL PROCESO DE LICITACIÓN, QUE AFECTEN LAS CONDICIONES ECONÓMICAS Y/O TÉCNICAS INICIALMENTE PACTADAS.	AFECTACIÓN DEL DESARROLLO DEL CONTRATO PREVISTO CON LA NORMATIVIDAD EXISTENTE AL CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE	EVITAR EL RIESGO	PROCESO PRECONTRACTUAL CON LAS NORMAS APLICABLES VIGENTES, REVISIÓN DE LOS CAMBIOS SUSTANCIALES DE NORMAS QUE SE PRODUZCAN POSTERIOR AL CIERRE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA, QUE AFECTEN EL NORMAL DESARROLLO DEL CONTRATO, CON EL FIN DE ESTUDIAR LOS AJUSTES PERTINENTES A QUE HUBIERE LUGAR.	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA/ INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA NORMATIVIDAD QUE APLIQUE AL PROYECTO, Y A LAS MEDIDAS TOMADAS PARA MITIGAR SU EFECTO EN EL CONTRATO. INFORMES, REQUERIMIENTOS ESCRITOS.	FRECUENTE

Probabilidad		Categoría	Valoración del Riesgo	Categoría
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)		8, 9 y 10	Riesgo extremo
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)		6 y 7	Riesgo alto
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)		5	Riesgo medio
	Probable (probablemente va a ocurrir)		2, 3 y 4	Riesgo bajo
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)			

Calificación Cualitativa	Calificación Monetaria	Categoría	Valoración
Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato	BAJO	0% AL 5%
Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%)	MEDIO BAJO	5,01% AL 15%
Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual.	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%)	MEDIO ALTO	15,01% AL 30%
Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)	ALTO	MAYOR AL 30,01%